

西林县审计局

审计结果公告

2017 年第 4 号

西林县审计局办公室

西林县 2017 年政府投资建设项目审计情况及 整改结果公示

(2017 年 12 月 25 日公告)

根据审计法及相关法规，县审计局紧紧围绕党委、政府工作中心和重大决策部署，以及人大常委会审核意见，政府投资建设项目专项审计情况进行了审计。2017 年 1 月至 2017 年 12 月建，县审计局组织实施了 209 个工程项目的竣工结算审计，送审项目造价金额 40888.23 万元，审定金额为 37993.45 元，核减金额达 29567.72 万元，从审计情况来看，我县政府投资项目的组织和实施，在扩大内需、推动我县经济社会发展等方面发挥了积极作用，但也存在一些突出问题：

一、项目建工期长，审计难度大、审计风险高

部分项目没有严格按照施工合同约定工期完成，项目竣工验收后，未及时整理结算资料，时间跨度长，导致项目审计时，现场情况与送审资料差异大或者已被新项目覆盖，审计难度大，审计风险高。

二、未履行基本程序，审计风险不可控

部分项目没有履行基本建设程序，先施工，后办理手续，审计风险不可控。

三、结算价超出合同金额大，高估冒算严重

2017 年 1-12 月送审的 252 个项目中，超出合同金额 5%的

有 42 个，超出合同金额 10% 的项目有 34 个，项目没有严格按照原设计实施，在实施过程中变更签证多，履行相关手续不完善，高估冒算问题严重。

西林县审计局

2017 年 12 月 25 日