

西林县 2017 年农村饮水安全巩固提升工程 工作进度情况

一、概况

西林县 2017 年农村饮水安全巩固提升工程工程概算总投资为 2632.88 万元,计划解决饮水困难和饮水不安全人口共 1.1425 万人, 2805 户。其中:中央预算内投资 737 万元,自治区配套 981 万元,县配套 665 万元,受益群众配套 250 万元。工程分布于全县 8 个乡镇, 56 个行政村(其中贫困村 24 个), 149 个自然屯(其中:八达镇 30 处,古障镇 19 处、那劳镇 11 处、马蚌镇 16 处、那佐乡 45 处、普合乡 8 处、西平乡 11 处、足别乡 9 处)。项目计划建设内容:规划新建引水小型堰坝 57 座,新建简易过滤 112 座;新建蓄水池 134 座,容量 13400m³;新建消毒房 114 座,建筑面积 456m²;水资源保护工程 255 个水源点;安装输配水管道 336.03km,安装配套 LK—200 型二氧化氯消毒器 114 台。

二、8 个乡镇工程主要建设情况

1、**普合乡工程:** 土建与管路安装工程审定价: 99.16 万元,合同价: 98.3546 万元,共 8 个项目点,新建 7 个水池,现已动工 7 个点,徕六屯因桥塌方,现无法施工,洪江项目点已做好水池,全部主体工程预计 9 月底能完工。

2、**那劳镇工程:** 土建与管路安装工程审定价: 99.43 万元,合同价: 98.2194 万元,共 11 个项目点,新建 8 个水池,已动工 7 个点,那洋项目点因下雨暂时无法开路施工,吴团、伟肖、

顶蚌、弄南、伟努等 5 个项目点已经做好主体。预计 8 月底能完成现已动工项目点工程。

3、足别乡工程：土建与管路安装工程审定价：98.18 万元，合同价：97.3972 万元，共 9 个项目点，新建 9 个水池，已动工 6 个点，南灰村足别移民屯项目点因建设用地未定暂时无法开工，龙告、那绵等 2 个项目点因修屯级公路无法开工，足别、那灯（管路已拉好）、平老等 3 个项目点已经做好水池。全部主体工程预计 9 月底能完工。

4、八达镇工程：土建与管路安装工程审定价：364.02 万元，共 30 个项目点，主要建设内容有 30 座水池、25 座消毒房、24 座过滤池、9 座拦水坝。

5、古障镇工程：土建与管路安装工程审定价：210.06 万元，共 19 个项目点，主要建设内容有 17 座水池、14 座消毒房、10 座过滤池、6 座拦水坝。

6、西平乡工程：土建与管路安装工程审定价：102.28 万元，共 11 个项目点，主要建设内容有 9 座水池、7 座消毒房、8 座过滤池、3 座拦水坝。

7、马蚌镇工程：土建与管路安装工程审定价：176.95 万元，共 16 个项目点，主要建设内容有 14 座水池、12 座消毒房、13 座过滤池、6 座拦水坝。

8、那佐乡工程：土建与管路安装工程审定价：520.91 万元，共 45 个项目点，主要建设内容有 41 座水池、27 座消毒房、35

座过滤池、24座拦水坝。

三、工程建设进度

西林县2017年农村饮水安全巩固提升工程普合乡、那劳镇、足别乡等3个乡镇的项目，已于2017年6月27日开始询价，7月7日确定中标公司，7月10日签订合同，7月15日项目开工，现在已完成部分主体工程。八达镇、古障镇、马蚌镇、那佐乡、西平乡等5个乡镇的项目目前已在招投标工作中，预计在2017年9月25日前完成招投标工作，2017年9月28日前全部项目开工建设。12月底全部完成工程建设。